


Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	2020			2021			2022			2023			2024		
						3. Qtl.	4. Qtl.	1. Qtl.	2. Qtl.	3. Qtl.	4. Qtl.	1. Qtl.	2. Qtl.	3. Qtl.	4. Qtl.	1. Qtl.	2. Qtl.	3. Qtl.	4. Qtl.	1. Qtl.
1																				
2	LP 3	4 Monate	Mo 01.07.24	Fr 18.10.24																
3	LP4	1 Monat	Mo 21.10.24	Fr 15.11.24	2															
4																				
5	Bauantrag einreichen	0 Tage	Fr 15.11.24	Fr 15.11.24	3															
6																				
7	LP5	2 Monate	Mo 21.10.24	Fr 13.12.24	2															
8	LP6	4 Wochen	Mo 18.11.24	Fr 13.12.24	7AA+4 Wochen															
9	LP7	1 Monat	Mo 16.12.24	Mo 27.01.25	8															
10																				
11	Baustart	0 Tage	Mo 28.04.25	Mo 28.04.25	9															
12																				
13	Bauteil A 1	100 Tage	Mo 04.08.25	Fr 19.12.25	11															
14	Bauteil A 2	100 Tage	Mi 07.01.26	Di 26.05.26	13															
15	Bauteil A 3	100 Tage	Mi 27.05.26	Di 13.10.26	14															
16	Bauteil A 4	100 Tage	Mi 14.10.26	Fr 19.03.27	15															
17																				
18	Bauteil B Anbau	280 Tage	Mo 28.04.25	Di 09.06.26	11															
19	Bauteil B Sporthalle 1	280 Tage	Mo 28.04.25	Di 09.06.26	18AA															
20	Bauteil B Sporthalle 2	280 Tage	Mi 10.06.26	Fr 23.07.27	19															
21	Ganztagesbetreuung	200 Tage	Mi 10.06.26	Fr 02.04.27	19															
22																				
23	Abnahme Ganztagesbetreuung	0 Tage	Di 31.08.27	Di 31.08.27	21															
24																				
25	Bauteil C 1	130 Tage	Mo 22.03.27	Fr 17.09.27	16															
26	Bauteil C 2	130 Tage	Mo 20.09.27	Fr 07.04.28	25															
27																				
28	Baureinigung	30 Tage	Mo 10.04.28	Fr 19.05.28	26															
29																				
30	Bauende	0 Tage	Fr 19.05.28	Fr 19.05.28	28;20;23															



Projekt: 240404_SGD
Datum: Do 04.04.24

Vorgang		In Arbeit		Sammelvorgang		Externe Vorgänge		Stichtag	
Unterbrechung		Meilenstein		Projektsammelvorgang		Externer Meilenstein			